

RAPORT DE INSPECȚIE
NUMĂR 386 - 261 / 03.06.2014

Adresa :Str. Oltului nr.2, etaj 3, localitatea Brasov, judet Brasov
Telefon : 0368 409051
Fax : 0368 409054
EMAIL : brasov@cncir.eu
WEB : www.cncir.eu

Pagina 1 din 2
cod FGI-PG-INSP-09-01 Editia 2/21.06.2013 Revizia 0/21.06.2013

1. IDENTIFICAREA DEȚINĂTORULUI:

Deținător	URBAN INVEST SRL [B1530]
Adresa	Str. IOAN V SOCEC nr. 30, cod postal 500169, Brasov, BRASOV
Tel./Fax/E-mail	0368461120 / 0368461121 / office@urban-invest.ro
CUI / Nr. Reg. Com. (J)	RO21520235 / J08/984/2007
Utilizator	URBAN INVEST SRL [B1530]
Adresa	Str. IOAN V SOCEC nr. 30, cod postal 500169, Brasov, BRASOV
Loc de funcționare / Locul inspecției	SANTIER TRACTORU/ BRASOV , BRASOV str. 13 DECEMBRIE

2. IDENTIFICAREA INSTALAȚIEI/ECHIPAMENTULUI INSPECTAT:

Instalație/Echipament	Ascensoare materiale si persoane
Tip / Model	Ascensoare materiale si persoane / EPM-1500/150
Producător	CA
Nr înregistrare ISCIR/Număr fabricație/An fabricație	-1 / 0356 / 2008
Parametri	1 Sarcina [Kg] = 1500 2 Numar persoane = 14 3 Cu insotitor = FARA 4 Numar statii = 15 metrii 5 Viteza [m/s] = 1 6 Mod actionare usi = manuale 7 Mod actionare instalatie = electrica
Nr. Avizului obligatoriu de instalare, emis de ISCIR	N/A
Nr. Accept începere lucrări montare emis de ISCIR	N/A
Nr. Accept începere lucrări reparare, emis de Organismul de Inspecție	N/A

3. DESCRIEREA LUCRĂRII DE INSPECȚIE:

- a. Inspecție tehnică în vederea autorizării funcționării
- b. Inspecție tehnică în utilizare
- c. Inspecție tehnică după reparare

DATA / PERIOADA INSPECȚIEI: 03.06.2014 / 03.06.2014

5. IDENTIFICAREA COMPONENTELOR SPECIFICE INSPECTATE: conform Check list/Listă de verificare, cod PT R2_2010, COD F 013, ED 3, REV 0, anexat/ă.

6. INFORMAȚII PRIVIND ABATERI FAȚĂ DE SOLICITAREA ÎNIIȚIALĂ:

N/A

7. METODELE ȘI PROCEDURILE DE INSPECȚIE UTILIZATE

Nr. crt.	Metoda de inspecție utilizată (conform standardului)	Descrierea pe scurt a procedurii de inspecție utilizată	Devieri/adăugiri sau excluderi față de metodele și procedurile utilizate
1.	funcționala/analitică, conform SR EN ISO 17020:2012	PIT-INSP-08 editie în vigoare	N/A

8. FACILITĂȚI ȘI ECHIPAMENTE DE INSPECȚIE UTILIZATE :

FACILITĂȚI ȘI ECHIPAMENTE DE INSPECȚIE UTILIZATE verificate metrologic, puse la dispoziție de client.

9. PĂRȚI ALE LUCRĂRII DE INSPECȚIE CARE AU FOST SUBCONTRACTATE ȘI REZULTATELE ÎNREGISTRATE:

CNCIR S.A. sucursala BRAȘOV Adresa :Str. Oltului nr.2, etaj 3, localitatea Brasov, judet Brasov Telefon : 0368 409051 Fax : 0368 409054 EMAIL : brasov@cncir.eu WEB : www.cncir.eu	CNCIR S.A. CUI: RO 27787860 Nr. reg. com: J40/11975/2010 Capitalul social este de 28.415.500 lei Banca: BRD Sucursala Moșilor Cont IBAN: RO86BRDE426SV41791614260 Trezoreria Statului Sector 1, Cont IBAN: RO60TRE27015069XX011824 Sediul social: Str. Fluviului, nr. 16, sector 1, cod 010952, București, ROMÂNIA	<input checked="" type="checkbox"/> Public
		<input type="checkbox"/> Uz intern
		<input type="checkbox"/> Confidential



N/A

10. REZULTATELE INSPECȚIEI:
10.a. Constatări

- Inspectia tehnica s-a efectuat in urma solicitarii scrise, inregistrata la CNCIR Brasov cu nr. 2644/30.05.2014;
- Verificarile si incercarile in gol si in sarcina, static si dinamic, s-au efectuat cu rezultate corespunzatoare;
- Starea tehnica la momentul inspectiei este corespunzatoare;
- Instalatia se va deservii cu obligatia respectarii prevederilor prescriptiilor tehnice aplicabile si indeplinirii specificatiilor SSM – SU in vigoare si cu respectarea instructiunilor de exploatare afisate;
- După această verificare s-a admis functionarea instalatiei;

10.b. Concluzii

Următoarea inspectie tehnică în utilizare se va efectua până la 02/06/2016

11. DECLARAȚIE


- la lucrările de inspectie au participat reprezentanții legali, conform Check list/Lista de verificări atașat/ă, care confirmă prin semnătură și ștampilă pe exemplarul ce rămâne la deținător.
- prezentul Raport de inspectie este valabil pentru instalația/echipamentul identificat la punctul 2 și pentru tipul de inspectie precizat la punctul 3 al prezentului Raport de inspectie;
- prezentul Raport de inspectie este completat într-un exemplar având toate semnăturile și ștampilele. Acest exemplar se predă deținătorului, care confirmă primirea documentelor pe factura fiscală generată de aplicația electronică;
- exemplarul Raportului de inspectie validat și supervizat rămâne în baza de date a organismului de inspectie;
- prezentul Raport de inspectie poate fi reprodus doar integral numai cu acordul scris al organismului de inspectie.

12. Prezentul Raport de inspectie conține 2 pagini și 1 anexe.

Întocmit,

INSPECTOR CNCIR IR
FIANU BOGDAN-LIVIU

Raport validat la data 03-Jun-2014 11:26



CNCIR S.A. sucursala BRAȘOV

 Adresa : Str. Oltului nr.2, etaj 3, localitatea Brasov, judet Brasov
 Telefon : 0368 409051
 Fax : 0368 409054
 EMAIL : brasov@cncir.eu
 WEB : www.cncir.eu

CNCIR S.A.

 CUI: RO 2 7 7 8 7 8 6 0
 Nr. reg. com. J40/1976 /2010
 Capitalul social este de 28.415.500 lei
 Banca: BRD Sucursala Moșilor
 Cont IBAN: RO86BRDE426SV41791614260
 Trezoreria Statului Sector 1, Cont IBAN: RO60TREZ7015069XXX011924
 Sediul social: Str. Fluviului, nr. 16, sector 1, cod 010952, București, ROMÂNIA

 Public

 Uz intern

 Confidential



LISTA CU VERIFICARILE SI INCERCARILE EFECTUATE CONFORM PT R2-2010 LA:

Tip instalație : ASCENSOARE MATERIALE SI PERSOANE				
Tip acționare: electrică				
Descrierea lucrării de inspecție: Inspecție tehnică în vederea autorizării funcționării				
Tip verificări : AF - Autorizare de funcționare				
Tip / Model / Producător: Ascensoare Materiale si persoane/EPM-1500/150/CA				
Nr fabricație / An fabricație / Nr. Înregistrare ISCIR: 0356/2008/-1				
Parametri:		1 Sarcina [Kg] = 1500 2 Numar persoane = 14 3 Cu insotitor = FARA 4 Numar statii = 15 metrii 5 Viteza [m/s] = 1 6 Mod actionare usi = manuale 7 Mod actionare instalatie = electrica		
Întreținător: URBAN INVEST SRL [B1530]				
Adresa: Str. IOAN V SOCEC nr. 30, cod postal 500169, Brasov, BRASOV				
Tel./Fax/E-mail: 0368461120 / 0368461121 / office@urban-invest.ro				
CUI / Nr. Reg. Com. (J): RO21520235 / J08/984/2007				
Utilizator: URBAN INVEST SRL [B1530]				
Adresa: Str. IOAN V SOCEC nr. 30, cod postal 500169, Brasov, BRASOV				
Tel./Fax/E-mail: 0368461120/0368461121/office@urban-invest.ro				
CUI / Nr. Reg. Com. (J): RO21520235/J08/984/2007				
Locul de funcționare / Locul inspecției: SANTIER TRACTORU - BRASOV , BRASOV str. 13 DECEMBRIE				
VERIFICĂRI ȘI INCERCĂRI EFECTUATE	ESTE ÎNDEPLINITĂ CERINȚA?			
	DA	NU	N/A	Observații
VERIFICĂRI PRELIMINARE.				
1.1 Operator RSVTI, autorizat de ISCIR, conform Legii 64/2008, republicată.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RSVTI MEZDREA VASILE BV 11
1.2 Personal de deservire (liftier, manevrant).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.3 Documentatia tehnică (ex Declaratie de conformitate, Instructiuni de exploatare / mentenanță, reparare, etc).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VRIFICARE VIZUALA
1.4 Cartea instalatiei, partea de exploatare.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VRIFICARE VIZUALA
1.5 Raport tehnic de investigatie/examinare cu caracter tehnic.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.6 Registru de supraveghere.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	03.06.2014
1.7 Reprezentant montator/reparator/intretinător.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SC ELMAS SRL ZAHARIA DANIEL
1.8 Placa de timbru – serie fabr./an fabr./marcaj CE .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0356/2008
1.9 Contract de intretinere ascensor.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SC ELMAS SRL ZAHARIA DANIEL
1.10 Certificat de împământare.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5935/29.05.2014
1.11 Durata fizică de viață precizată în documentatia tehnică a producătorului.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
II.VERIFICĂRI TEHNICE.				





LISTA CU VERIFICARILE SI INCERCARILE EFECTUATE CONFORM PT R2-2010 LA:

2. Verificarea principalelor elemente componente ale ascensorului.				
2.1 Structura portantă a ascensorului.				
2.1.1. glisiere cabină și contragreutate, jug cabină și suspensii.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VERIFICARE VIZUALA
2.1.2. verificare troliu.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VERIFICARE FUNCTIONALA
2.1.3. verificare electromotor.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VERIFICARE FUNCTIONALA
2.1.4. verificare uzura cabluri/benzi de tractiune.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VRIFICARE VIZUALA
2.1.5. verificare prindere cabluri/benzi de tractiune.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VRIFICARE VIZUALA
2.1.6. verificare uzura la canalele rotii de frictiune.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VRIFICARE VIZUALA
2.1.7. verificare alunecare cablu pe roata de frictiune.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VRIFICARE VIZUALA
2.2 Verificare întreruptor sfârșit de cursă I.S.C. .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VERIFICARE FUNCTIONALA
2.3 Verificare aparatură de protecție.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VERIFICARE FUNCTIONALA
2.4 Verificare funcționare limitator de viteză LV.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VERIFICARE FUNCTIONALA
2.5 Verificare funcționare selector .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VERIFICARE FUNCTIONALA
2.6 Verificare demaror și inversor mecanic .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.7 Verificare sistem hidraulic- integritate, etanșitate.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3. Verificări în cabina.				
3.1. există instrucțiuni de exploatare în condiții normale a ascensorului și pentru cazuri de urgență, telefoane dispecerat, eticheta cu scadența.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VRIFICARE VIZUALA
3.2. verificare funcționare cutie de comandă din cabina.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VERIFICARE FUNCTIONALA
3.3. verificare instalație de iluminat în cabina.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VERIFICARE FUNCTIONALA
3.4. verificare pereți cabina.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VRIFICARE VIZUALA
4. Verificări în funcționare ascensor.				
4.1. verificare oprire la palier a cabinei (nivelarea).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VERIFICARE FUNCTIONALA
4.2. verificare funcționare contacti ușă cabina (pentru ușă batante).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VERIFICARE FUNCTIONALA
4.3. verificare bare de siguranță/celulă foto pentru ușă automate.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4.4. verificare sistem de urgență (evacuarea persoanelor din cabină).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4.5. verificare sistem de comunicare bidirecțional/sonerie/avertizare acustică.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VERIFICARE FUNCTIONALA
4.6. verificare închidere/deschidere ușă automate/semiautomate.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VERIFICARE FUNCTIONALA
4.7. verificare ușă de palier (contacte electrice de siguranță, amortizoare, geamuri) .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VERIFICARE FUNCTIONALA
4.8. verificare apel în stații.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VERIFICARE FUNCTIONALA
4.9. verificarea indicatoarelor de "sensuri" și "ocupat" / afișoare.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VERIFICARE FUNCTIONALA
4.10. verificare acționare contact jug și contact dublu cablu moale.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VERIFICARE FUNCTIONALA
4.11. verificare întindere cabluri.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VRIFICARE VIZUALA
4.12. verificare arcuri de suspensie, piulitele și contrapiulitele de tensionare.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VRIFICARE VIZUALA
4.13. verificare contact pod mobil (pentru ascensoare cu sarcină max. < 500 Kg).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VERIFICARE FUNCTIONALA
4.14. verificare cursă pod mobil.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VERIFICARE FUNCTIONALA
4.15. verificare stare cablu flexibil în clemele de prindere și a legăturilor în clemele cutiei de conexiuni.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VRIFICARE VIZUALA
4.16. verificare cablu întrerupător sfârșit de cursă I.S.C. .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VRIFICARE VIZUALA
4.16.1. verificare contacti cap de linie.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VERIFICARE FUNCTIONALA
4.16.2. verificare instalație de iluminat pe put .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VERIFICARE FUNCTIONALA





LISTA CU VERIFICARILE SI INCERCARILE EFECTUATE CONFORM PT R2-2010 LA:

5. Verificari in fundatura putului.				
5.1. verificare tampoane amortizoare din fundatura putului.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VRIFICARE VIZUALA
5.2. verificare distanta intre contragreutate si tampoanele sale.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VRIFICARE VIZUALA
5.3. verificare contact cablu moale LV.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VERIFICARE FUNCTIONALA
6. Incercarea statica.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PROBA STATICA S-A EFECTUAT CU SARCINA Q=1875Kg
7. Incercarea dinamica.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PROBA DINAMICA S-A EFECTUAT CU SARCINA Q=1650Kg
Ordinul 7/2013 al Inspectorului de Stat Sef al ISCIR				
Ascensorul respecta prevederile Ordinului nr.7/2013 al Inspectorului de Stat Sef al ISCIR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ascensorul indeplineste prevederile Ordinului nr.7/2013 al Inspectorului de Stat Sef al ISCIR fiind montat dispozitiv aparatoare / sort	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ascensorul indeplineste prevederile Ordinului nr.7/2013 al Inspectorului de Stat Sef al ISCIR existand instalatie de iluminat permanent pe put	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Observații:

- Instalatia se va exploata respectand PT – colectia ISCIR aplicabile in vigoare si a instructiunilor de exploatare/utilizare/intretinere.

Semnături:

Inspector FIANU BOGDAN-LIVIU semnătură, ștampilă 	Deținător / Utilizator URBAN INVEST SRL [B1530]/URBAN INVEST SRL [B1530] semnătură, ștampilă 
Data	Data

